



รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

โทรศัพท์ : ๐๓๔-๕๑๐๘๔๘

www.borphoi.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลสรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการและครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

เรื่องเดิม

๑. ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย โดยกำหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานฯ สิ้นไตรมาสที่ ๒, และติดตามประเมินผลฯ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางการติดตามฯ ให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว

๒. ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้จัดส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการและครุภัณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน ให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/พิจารณา...

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จึงขอรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ นำเรียนนำต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายจรินทร์ พักขำ)

สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่ ๔

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพลอย อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพลอย

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๙๑ โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๓ โครงการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ)

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๑	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๑๓ โครงการ / กันเงิน พ.ศ.๒๕๖๖ = ๘ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓๘	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๓๘ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๕
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒๙	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๒๙ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๗
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน	๓	โครงการ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ = ๓ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๓๑,๘๙๙,๑๕๓ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๖,๔๓๐,๑๕๓ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕,๔๖๙,๐๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๑๙๘,๕๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๑

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕,๗๒๙,๕๖๖ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕,๔๖๙,๐๐๐ บาท)

๒. รายการครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ จำนวน ๒๐ รายการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ รายการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน - รายการ)

๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๔	รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๑๔ รายการ)	คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐
๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๔	รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๔ รายการ)	คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
๒.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒	รายการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๔ รายการ)	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐
๒.๔ ยกเลิก	จำนวน	-	รายการ	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑,๔๘๗,๑๒๔ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑,๔๘๗,๑๒๔ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน - บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน ๘๗๓,๑๖๒.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๑

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๗๓,๑๖๒.๑๐ บาท / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน - บาท)

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๙ โครงการ และยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณฯ

๓.๓ การดำเนินโครงการกรณีการกันเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๖) เพื่อดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๘ โครงการ

๔. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

ไม่มี

๕. ความเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

๕.๑ ความเห็น

- ๑) การอธิบายในรายละเอียดของการทำงาน ของแต่ละสำนัก / กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน
- ๒) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ละสำนัก / กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจบางกิจกรรม / โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น
- ๓) หากดูจากผลการดำเนินงานตามที่เสนอ บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
- ๔) การดำเนินงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
- ๕) หากดูจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้ามาก

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) สำนัก / กอง อื่น ๆ บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดีแล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนฯขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจะได้ไม่เกิดการกักเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในงบประมาณถัดไป
- ๒) โครงการบางประเภท ที่สามารถแบ่งงวดงานได้ ควรแบ่งงวดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
- ๓) การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ขอให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำเสนอผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๔) โครงการ / ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจะได้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- ๕) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๖) ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น
- ๗) ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้กับข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ๘) การดำเนินงานของสำนักช่าง เรื่องการจัดทำ Bar Chart ขอให้เขียนแผนการดำเนินงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : สำหรับโครงการ / กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น หมายความว่า โครงการ / กิจกรรมนั้น จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา การให้บริการสาธารณะ เช่น เรื่องของอาหารเสริม (นม) , อาหารกลางวัน , การจ่ายเบี้ยต่าง ๆ การให้บริการด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ								
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.							
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ บริเวณติดแทงน้ำใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	ขนาด ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ ม. พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซันเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า ปริมาณน้ำต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐																				←-----→		✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อเมนประปาเส้นบ้านนางอรพิน - บ้านนายธงชัยพร้อมเข้าซอย ๓ ซอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	(๑) ขนาดท่อ PVC ๓ นิ้ว ระยะทาง ๕๐๐ ม. (๒) ขนาดท่อ PVC ๒.๕๐ นิ้ว ระยะทาง ๗๐๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐																				←-----→		✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างท่อถังเหล็กประปาหมู่บ้าน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๑ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐																				←-----→		✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด (๑) กลุ่มอ่างหิน (๒) กลุ่มหน้าโรงเรียน (๓) กลุ่มหนองขาม	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐																				←-----→		✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
รวม ๔ โครงการ			๑,๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๔											
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																								

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการต่อเติมลานอเนกประสงค์ (ที่สาธารณะ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	กว้าง ๑๙.๐๐ ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๗๙ ตรม.	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐																						✓	โอนไปดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	กองช่าง
๒	โครงการต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐ ตรม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐																						✓	ดำเนินการช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ำ คสล. มีฝาปิดตะแกรงเหล็ก เส้นบ้านสีแพร - บ้านบุตรดี หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตรม. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. มีฝาปิดตะแกรงเหล็ก	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐																						✓	ดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นจุดงคสถาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลิน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดท่อ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถว	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐																						✓	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางวัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	←													✓				ขั้นตอนการก่อสร้างฯ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางนางละมัย เขียวแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	←													✓				ขั้นตอนการก่อสร้างฯ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางนายระวี – บ้านนางหนึ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๘ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	←													✓				ขั้นตอนการก่อสร้างฯ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสระตาโล - โกรกมะตูม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	←													✓				ขั้นตอนการก่อสร้างฯ	กองช่าง

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.					
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐																			ดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบเส้นแยกเข้าบ้านนางสาวธนาภรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตรม.	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐																			✓			ปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
รวม ๑๐ โครงการ			๓,๑๕๐,๐๐๐	๑,๙๔๔,๕๐๐	๑,๒๐๕,๕๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๒	๕	๒	๑								
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																						

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและการจัดให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ จุด	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐																	✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																๑			
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ ๑ = ๑๕ โครงการ			๔,๗๕๐,๐๐๐	๑,๙๔๔,๕๐๐	๒,๘๐๕,๕๐๐	← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๒	๕	๗	๑					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ							
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.						
๑	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาส	ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ่อพลอย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐																				✓		ดำเนินการช่วงตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการบ้านของฉันทน์เป็นจริง	บ้านผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ่อพลอย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐																					✓		ดำเนินการช่วงตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลบ่อพลอย	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐																					✓		ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ่อพลอย	อบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อบต.บ่อพลอย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐																					✓		ดำเนินการช่วงเดือน มี.ย-ก.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐																					✓		เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้ประสานขอรับการอุดหนุนมา	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	อุดหนุนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐																					✓		อุดหนุนตามวัตถุประสงค์กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	สำนักปลัดฯ
รวม ๖ โครงการ			๔๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐												๑	๑	๓	๑									
						= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																							
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																							

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๑	โครงการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยตำบลบ่อพลอยภายใต้วิถีชีวิตใหม่	จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุหมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลบ่อพลอย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐																			✓		ดำเนินการช่วงเดือน ก.ค-ส.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการจัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนตำบลบ่อพลอย	จัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐																			✓		ดำเนินการช่วงเดือน ก.ค-ส.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๒							
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำนวน ๑๒ หมู่ในตำบลบ่อพลอย	๙,๗๖๓,๒๐๐	๖๔๑,๖๐๐	๔,๖๕๒,๒๐๐	←																		✓		- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	สำนักปลัดฯ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ จำนวน ๑๒ หมู่ในตำบลบ่อพลอย	๒,๑๒๖,๔๐๐	๑๒๔,๒๐๐	๙๙๙,๖๐๐	←																		✓		- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	สำนักปลัดฯ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ หมู่ในตำบลบ่อพลอย	๑๐๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	←																		✓		- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	สำนักปลัดฯ
รวม ๓ โครงการ			๑๑,๙๙๗,๖๐๐	๗๗๓,๘๐๐	๕,๗๐๓,๘๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๓							
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดชุมชน	ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดชุมชน เป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๖,๐๐๐						←	→												✓				ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑													
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																							

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ									
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านในตำบลบ่อพลอย	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านในตำบลบ่อพลอย เป้าหมาย หมู่ ๑-๑๒ จำนวน ๔๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๒๑๔,๒๔๘	๒,๗๕๒	←	→																		✓				เยาวชนและประชาชนมีความสามัคคีและสุขภาพแข็งแรงตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๔๐๐ คน	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐																						✓		ดำเนินการช่วงเดือน ก.ค-ส.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๒๔๗,๐๐๐	๒๑๔,๒๔๘	๓๒,๗๕๒	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑			๑											
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																								

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เป้าหมาย ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐																						✓	ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย -ส.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	 															๑								

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เป้าหมาย เด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๑-๑๒	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐																		ขั้นตอนการเขียนโครงการ	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการอบรมปฏิบัติธรรม คุณธรรมนำทางประชาชนตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมปฏิบัติธรรมคุณธรรมทางประชาชน เป้าหมาย หมู่ที่ ๑-๑๒	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐																		ดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ่อพลอย เป้าหมาย หมู่ที่ ๑-๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																		กำหนดจัดโครงการฯ ช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยและผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐																		ขั้นตอนการเขียนโครงการ	สำนักปลัดฯ	
รวม ๔ โครงการ			๓๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๒	๒					
						← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย กรณีเสียหายหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินภายในตำบลบ่อพลอย	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐																		✓		ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	สำนักปลัดฯ			
๒	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการเกิดสาธารณภัย	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยต่างๆภายในตำบลบ่อพลอย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																			✓		กำหนดจัดโครงการฯ ช่วงเดือน เม.ษ -ก.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ		
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																							
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																							

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการเสริมทักษะการออกกำลังกายทางน้ำ (การลอยตัว ตะโกน โยน ยืน)	จัดอบรมเสริมทักษะการออกกำลังกายทางน้ำ (การลอยตัว ตะโกน โยน ยืน) เป้าหมาย เด็ก จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																			←→		✓		กำหนดจัดโครงการฯ ช่วงเดือน พ.ค -ก.ค ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน															๑								
						←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																							

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.						
๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพลอย	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																			←→		✓		ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนองช้าง	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																			←→		✓		ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																			←→		✓		ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ

(๒) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ							
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.						
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแวน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←															✓			ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ	
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←																✓			ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←																✓			ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←																✓			ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโพธิ์	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←																✓			ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←																✓			ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←																✓			ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังไพลิน	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←	→												✓				ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาโล	อุดหนุนสำหรับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				←	→												✓				ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ	สำนักปลัดฯ
รวม ๑๒ โครงการ			๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑๒									
						← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																					

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาป้องกันการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		ผลการดำเนินงานของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จัดรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เป้าหมาย หมู่ที่ ๑-๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐													✓				ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	บริการฉีดโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๒ เป้าหมาย สุนัข แมว จำนวน ๒,๑๑๐ ตัว	๑๒๐,๐๐๐	๗๓,๘๕๐	๔๖,๑๕๐													✓				ขั้นตอนการให้บริการวัคซีน	สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๑๔๐,๐๐๐	๗๓,๘๕๐	๖๖,๑๕๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๒						
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่ ๒ = ๓๖ โครงการ			๑๓,๖๖๔,๖๐๐	๑,๒๒๑,๘๙๘	๖,๙๙๘,๗๐๒	←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๓	๒๑	๑๑	๑				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค	ก.ย
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ ศูนย์	๔๕๑,๓๙๖	๒๕๘,๘๐๔	๑๙๒,๕๙๒													✓				- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ ศพด. ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการเส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา	จัดกิจกรรมทางการเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อพลอย) จำนวน ๒ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐														✓			กำหนดจัดโครงการ ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จัดศึกษานอกสถานที่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อพลอย) จำนวน ๒ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓			กำหนดจัดโครงการ ช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๓ โครงการ			๑๕๗,๔๑๖	๒๕๘,๘๐๔	๒๔๒,๕๙๒	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑	๒						
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวันทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๔๗๐ คนๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๔๖๔,๐๐๐	๑,๑๐๐,๔๐๐	๒,๓๖๓,๖๐๐																					✓			- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ (สพฐ.) ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๔,๕๖๓,๙๐๔	๑,๑๐๐,๔๐๐	๒,๓๖๓,๖๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน															๑									
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																								

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๓.๔ กลยุทธ์ การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
 (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาสาธิตการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมการศึกษาสาธิตการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐														✓		กำหนดจัดโครงการ ช่วงเดือน เม.ษ.-มิ.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ		
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐															๑				

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ				
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค							ก.ย		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อพลอย) เป้าหมาย จำนวน ๒ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				↔														✓	ดำเนินการตามโครงการ โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช้งบประมาณฯ	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน															๑				
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ				
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค							ก.ย		
๑	โครงการจัดงานพิธีประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอบ่อพลอย	อุดหนุนการจัดงานพิธีประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอบ่อพลอย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐				↔														✓	อุดหนุนตามวัตถุประสงค์ อำเภอบ่อพลอย	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑								
						↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค
๑	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร และฟังธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐				↔								✓				คณะกรรมการ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ได้ ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม และ ทำกิจกรรม ร่วมกัน	สำนัก ปลัดฯ
๒	โครงการนำร่องอย่างไทยจิตใจงดงาม	จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม และจริยธรรม และมารยาทไทยให้กับ ประชาชน เด็ก และ เยาวชน จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดฯ
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตำบล	จัดกิจกรรมวัฒนธรรม ตำบล จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐														✓		ดำเนินการ ช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดฯ
รวม ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๕๙,๕๐๐	↔ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑		๒				
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ ๓ = ๑๐ โครงการ			๕,๒๐๑,๓๒๐	๑,๓๙๙,๗๐๔	๒,๗๓๕,๖๑๖	↔ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๒	๒	๕	๑			

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑	โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง	จัดกิจกรรมการรักษา ความสะอาดในชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๘๐,๐๐๐	๗,๖๕๐	๗๒,๓๕๐				←								✓				ขั้นตอนจัด กิจกรรม/ โครงการ	สำนัก ปลัดฯ
๒	โครงการตำบลไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง	ส่งเสริมประชาชนให้ ความรู้ในการแยกชนิด ของขยะ หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๖๐,๐๐๐	๑๖,๑๙๘	๔๓,๘๐๒				←								✓				ขั้นตอนจัด กิจกรรม/ โครงการ	สำนัก ปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๑๔๐,๐๐๐	๒๓,๘๔๘	๑๑๖,๑๕๒	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๒					
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ				
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภาคีรักษ์พื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวน ๕๐ คน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก ๑๐๐ ต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐													✓					กำหนดจัดโครงการฯ ช่วงเดือน เม.ย.- ก.ย ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐													๑						

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะสวนสุขภาพสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงอีหมัน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	- ปรับปรุงศาลา ขนาด ๖ x ๘ม. - ปรับปรุงศาลาพักผ่อน ขนาด ๒.๕ x ๒.๕ ม. - งานปรับพื้นที่รอบบึงอีหมัน - งานท่อน้ำ - งานปลูกต้นไม้	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐													✓				ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑					
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ ๔ = ๔ โครงการ			๕๑๐,๐๐๐	๓๗๒,๘๔๘	๑๓๗,๑๕๒	= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												๑	๒	๑			

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑	โครงการจัดการฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพตามถนัด	จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ จำนวน ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	←	←	←										✓				ประชาชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและสร้างรายได้	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑							
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๕.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบลบ่อพลอย	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐						←	←	←						✓				ขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม/โครงการ	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑							
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ				
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในตำบลปลอดหมูที่ ๑ - ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																						กำหนดจัดโครงการช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	 = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑										
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่ ๕ = ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	 = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๑	๑	๑										

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ							
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.						
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของตำบล	จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาคมและการแสดงความคิดเห็น หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐																				✓		ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความรักชาติ ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ หมู่ที่ ๑ - ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐																						✓	ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย-ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ฯลฯ)	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐																						✓	เนื่องจากยังไม่มีการจัดการเลือกตั้งซ่อมมา	สำนักปลัดฯ
รวม ๓ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑	๒										
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																							

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ									
						พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
๑	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต จำนวน ๔๕ คน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐																			✓					ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัดฯ		
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐																							✓			ดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๓,๕๗๕	๖,๔๒๕																							✓			ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัดฯ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ						
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน ๔๐ คน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐																				✓				ดำเนินการตามโครงการ โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่งบประมาณฯ	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐																							✓		ดำเนินการช่วงเดือน มิ.ย-ก.ค. ๒๕๖๗	กองคลัง
รวม ๕ โครงการ			๗๐๕,๐๐๐	๒๓,๔๗๕	๖๘๑,๕๒๕															๓		๒									

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงานอื่น ๆ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.							
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐																				✓				ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	สำนักปลัดฯ
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑												
						← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																								

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.							
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคมของ ค่าจ้างพนักงานจ้างเงินเพิ่มการครองชีพฯ	๗๐,๐๐๐	๒๔,๐๒๕	๔๕,๙๗๕																				✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในครั้งต่อไป	กองคลัง
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สมทบกองทุนทดแทนประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อคุ้มครองแก่ลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑,๓๘๓	๘,๖๑๗																				✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในครั้งต่อไป	กองคลัง

(๒) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๓	เงินสำรองจ่าย	ช่วยเหลือประชาชน กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	๖๕๘,๐๐๐	๒๖๕,๗๐๐	๓๙๒,๓๐๐														✓				ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ และเบิกจ่ายเมื่อมีผู้ยื่นคำร้อง	สำนักปลัดฯ
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สมทบหลักประกันสุขภาพ โดยการสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑๖๓,๘๔๕	๑๖๓,๘๔๕	๐														✓				เบิกจ่ายเงินสมทบเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัดฯ
๕	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินเดือน	๓๗,๔๘๘	๑๘,๗๔๔	๑๘,๗๔๔														✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน (ช.ค.บ.) ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๔๐,๐๐๐	๓๙๘,๗๔๔	๔๑,๒๕๖														✓				ขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน (กบท.) ในครั้งต่อไป	สำนักปลัดฯ
รวม ๖ โครงการ			๑,๓๗๙,๓๓๓	๘๗๒,๔๔๑	๕๐๖,๘๙๒	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑	๕						
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ ๖ = ๑๕ โครงการ			๒,๒๓๔,๓๓๓	๘๓๕,๙๑๖	๑,๓๙๘,๔๑๗	= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๔	๗	๔					
รวมโครงการประจำปี ๒๕๖๗ทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ			๒๖,๔๓๐,๑๕๓	๕,๗๒๕,๘๖๖	๒๐,๖๐๔,๒๘๑	สรุปผลรวม																		
													ดำเนินการแล้วเสร็จ = ๑๓ โครงการ											
													อยู่ระหว่างดำเนินการ = ๓๘ โครงการ											
													ยังไม่ได้ดำเนินการ = ๒๙ โครงการ											
													ยกเลิก = ๓ โครงการ											

รายการค่าวัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ค่าวัสดุ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
๑	ค่าอาหารเสริม (นม)	อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ (ศพด.) จำนวน ๒ ศูนย์ และ (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง	๑,๐๙๕,๙๒๔	๕๓๗,๙๖๒.๑๐	๕๕๗,๙๖๑.๙๐	←-----→										✓				ขั้นตอนจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้ครบตามสัญญา	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๑,๐๙๕,๙๒๔	๕๓๗,๙๖๒.๑๐	๕๕๗,๙๖๑.๙๐	←=====→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๑					
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง															

รายการค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค							ส.ค	ก.ย
๑	จัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	ขนาด ๖๒ x ๖๙ x ๙๔ ซม. จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	←--→												✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๒๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๐๐					←--→								✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ
๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๘๓,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐					←--→								✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ
๔	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	หมู่ ๙ หน้า ๙ พร้อมโต๊ะกราบคุกเข่า จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐							←--→								✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ-มิ.ย ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ
๕	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	←--→												✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	กองคลัง
๖	จัดซื้อตู้เหล็ก	แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๒๐๐	-	๑๓,๒๐๐							←--→								✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ษ-มิ.ย ๒๕๖๗	กองคลัง
รวม ๖ รายการ			๑๕๒,๔๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๒๙,๔๐๐	←--→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๔		๒					
						←--→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐						←--→								✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ
๒	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ขนาด ๑๑๘*๔๐*๘๘ ซม. จำนวน ๒ ตู้	๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	๐						←--→								✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ
๓	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว	๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐						←--→								✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัดฯ
รวม ๓ รายการ			๔๘,๙๐๐	๔๘,๙๐๐	๐	←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๓								
						←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
๑	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ชนิดช่องใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐						←--→									✓				ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑							
รวมทั้งสิ้น ๑๐ รายการ			๒๑๑,๙๐๐	๑๗๑,๙๐๐	๔๐,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๗	๑	๒						

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ *	แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องตามมาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐			←--→											✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐			←--→											✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ	
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ *	(แบบที่ ๒ * จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐			←--→											✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	กองคลัง	
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางฯ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐					←--→										✓			ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กองคลัง	
รวม ๔ รายการ			๙๖,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	←--→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๓	๑							
						←--→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง มาตรฐานราคากลางๆ	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐		←→											✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		←→											✓				ครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ
รวม ๒ รายการ			๒๔,๑๐๐	๒๔,๑๐๐	๐.๐๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๒						
						←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐		←→											✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐.๐๐	←→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑						
รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ			๑๕๒,๑๐๐	๑๕๔,๑๐๐	๘,๐๐๐	←→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											๖	๑					

๓. ครุภัณฑ์การศึกษา

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เด็กอนุบาล	โต๊ะและเก้าอี้เด็กอนุบาล โฟมเม้า จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐																	✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	กองช่าง
รวม ๑ รายการ			๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐.๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑								
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๐.๐๐	←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														๑								

๔. ครุภัณฑ์สำรวจ

๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ				
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑	จัดซื้อเทปวัดระยะ	แบบสแตนเลส ความยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ อัน	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐																		✓				ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กองช่าง	
รวม ๑ รายการ			๘,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	←————→ = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														๑									
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๘,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐	←-----→ = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														๑									
รวมค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๒๐ รายการ			๑,๔๘๗,๑๒๔	๘๗๓,๑๖๒.๑๐	๖๑๓,๙๖๑.๙๐	สรุปผลรวม																							
																				ดำเนินการเสร็จแล้ว	=	๑๔	รายการ						
																				อยู่ระหว่างดำเนินการ	=	๔	รายการ						
																				ยังไม่ได้ดำเนินการ	=	๒	รายการ						
																				ยกเลิก	=	-	รายการ						

โครงการ/กิจกรรม ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลกลุ่มบ้านสืบเกลี้ยง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน	ขนาดบ่อ \varnothing ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๐	←	→											✓				บ่อบาดาลจำนวน 1 บ่อ	สำนักปลัดฯ	
รวม ๑ โครงการ			๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๐	= ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											๑							
						= ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๑.๒ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและก่อสร้างปรับปรุงท่อและรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางกลุ่มบ้านปัญญา โพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงห์โต	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	←	→											✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านบึงหล่ม	ขนาดกว้าง ๗ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	←	→											✓				ซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางท่าว่า - ไร่สิงห์ทอง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าว่า	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๖ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	←	→											✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลการดำเนินงานของโครงการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการก่อสร้าง คสล. เส้นบึงอิหมัน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองย่างช้าง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตรม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	←	→											✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านตะวัน	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	←	→											✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นศาลเจ้า - บึงหัวแหวน) หมู่ที่ ๔ บ้านบึงหัวแหวน องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๖๑๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	←	→											✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นเขาเขียว - พุงมังกะหระ) หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเขียว องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๐๘๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	←	→											✓				ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	กองช่าง
รวม ๗ โครงการ			๕,๓๐๑,๐๐๐	๔,๓๗๒,๐๐๐	๙๒๙,๐๐๐	← → = ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน										๗							
						← → = ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										๗							
รวมโครงการกันเงินฯ ทั้งสิ้น ๘ โครงการ			๕,๔๖๙,๐๐๐	๔,๕๔๐,๐๐๐	๙๒๙,๐๐๐	สรุปผลรวม																	
												ดำเนินการเสร็จแล้ว = ๘ โครงการ											
												อยู่ระหว่างดำเนินการ = ๐ โครงการ											



งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพลอย